

DODATOK Č. 2

K ZMLUVE O DIELO č. 2020/0100 zo dňa 13.02.2020

uzavretej v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Dodatok č. 2**“)

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Trenčiansky samosprávny kraj**
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda
V technických otázkach: Mgr. Radovan Hladký
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

/ďalej len "**Objednávateľ**"/

a

Zhotoviteľ: Združenie s názvom **CYKLOINFRAŠTRUKTÚRA-TSK-PD**
tvorené:
Vedúci člen: **ESP Consult, s.r.o.**
Sídlo: Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Polák, konateľ
IČO: 46 092 404
DIČ: 2023226216
IČ DPH: SK2023226216
Zapísaný v OR OS: Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27195/T
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK69 0200 0000 0028 6996 8551

Člen 2: **R – PROJECT INVEST s.r.o.**
Sídlo: Pečnianska 27, 851 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Richard Urban, konateľ
IČO: 43 831 915

Kontaktná osoba: Ing. Peter Polák

/ďalej len "**Zhotoviteľ**"/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“/

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.02.2020 Zmluvu o dielo č. 2020/0100 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre Objednávateľa službu: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť (IČ) a občasný autorský dozor (OAD) pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ - „úsek Nemšová – Dubnica nad Váhom - Ladce“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo, pričom súčasťou „IČ“ bude aj právoplatné stavebné povolenie (vrátane všetkých príslušných vyjadrení v rámci inžinierskej činnosti a ich súpisu).
Predmetná zmluva nadobudla účinnosť dňa 15.02.2020.
2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.07.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2020/0100, ktorým sa zmenil čas zhotovenia na vykonanie diela na termín do 9,5 mesiacov od účinnosti zmluvy, t.j. pôvodný termín sa predĺžil dohodou zmluvných strán o 4,5 mesiacov. Predmetný Dodatok č. 1 nadobudol účinnosť dňa 14.07.2020.
3. Tento Dodatok č. 2 k ZoD je uzavretý podľa § 18 ods. 1 písm. a) a c.) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní z dôvodu, že dokončeniu Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy bránili tieto okolnosti, a zároveň vznikli nové požiadavky:
 - konania tretích strán z dôvodu obmedzenej činnosti dotknutých orgánov a organizácií v rámci procesu inžinierskej činnosti a vydávania stanovísk v lehote, ktoré kvôli aktuálne prebiehajúcej situácii v SR vplyvom ochorenia Covid 19 nie je možné ovplyvniť.
 - zhotoviteľ pri riešení detailov v stupni DSP/DRS zistil, že pri odklone a príklone cyklotrasy ku kanálovým hrádzam je nutné v týchto miestach vybudovať zárubné múry. Po prerokovaní umiestnenia zárubných múrov so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. vydal tento súhlas na vybudovanie zárubných múrov len na dvoch miestach kde je hrádza dostatočne vysoká a široká. Z tohto dôvodu zhotoviteľ bol vyzvaný nájsť nové technické riešenie na elimináciu zárubných múrov. Zhotoviteľ predstavil celkovo ďalšie 4 varianty technického riešenia, pričom finálny variant riešenia cyklotrasy bol odsúhlasený na pracovnom rokovaní dňa 10.9.2020 za účasti zástupcov Mesta Dubnica, SVP š.p. a Okresného dopravného inšpektorátu.
4. Nakoľko vyššie uvedené skutočnosti nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán, projektová rada zriadená k projektu s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ odsúhlasila na zasadnutí dňa 18.11.2020 predĺženie termínu na odovzdanie diela v zmysle uzatvorenej zmluvy o zhotoviteľom požadovaných 5 mesiacov, t.j. do 14,5 mesiacov od účinnosti zmluvy a navýšenie zmluvnej ceny vo výške 12 342,00 Eur s DPH, t.j. cena diela sa zvyšuje na 94 662,00 Eur s DPH.
5. Hodnota všetkých prác a dodávok, ktoré sú predmetom dodatku, sú v objeme cca 14,99 % hodnoty pôvodnej zmluvy, t.j. v celkovej sume 12 342,00 eur s DPH. Navrhované zmeny sú v súlade s §18 Zákona č. 343/2015, ods. 1 písm. b), nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Článok II. Predmet dodatku

1. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany ďalej dohodli, že zmluva sa v Článku IV. Čas zhotovenia na vykonanie Diela v odseku 1 mení tak, že znie:

1. Zhotoviteľ zhotoví a Objednávateľovi odovzdá kompletnú „PD“ a „IČ“ v rozsahu a spôsobom stanoveným v tejto Zmluve v termíne do 14,5 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy, pričom pre vylúčenie pochybností sa myslí termín dodania do 30.4.2021. Súčasťou „IČ“ bude aj právoplatné stavebné povolenie (vrátene všetkých príslušných vyjadrení v rámci inžinierskej činnosti a ich súpisu). Výkon „OAD“ bude vykonaný v čase realizácie stavby od zahájenia výstavby do kolaudácie.
2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany ďalej dohodli, že zmluva sa v Článku V. Cena Predmetu zmluvy za vykonanie Diela v odseku 1 mení tak, že znie:

1. Cena Predmetu zmluvy je stanovená nasledovne:

Celková cena Predmetu zmluvy spolu s Dodatkom č. 2 činí **94 662,00 Eur s DPH**. Zhotoviteľ je platcom DPH.

2. Cena Zmluvy o dielo bez DPH	68 600,00 Eur
Cena Dodatku č. 2 bez DPH	10 285,00 Eur
Cena SPOLU bez DPH	78 885,00 Eur
<u>DPH 20%</u>	<u>15 777,00 Eur</u>
Celková cena s DPH	94 662,00 Eur

5.1 Cena „PD“ vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu:

Cena Zmluvy o dielo bez DPH	51 500,00 Eur
Cena Dodatku č. 2 bez DPH	10 285,00 Eur
Cena SPOLU bez DPH	61 785,00 Eur
<u>DPH 20%</u>	<u>12 357,00 Eur</u>
Celková cena s DPH	74 142,00 Eur

5.2 Cena „IČ“ inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie:

Cena Zmluvy o dielo bez DPH	13 700,00 Eur
Cena Dodatku č. 2 bez DPH	0,00 Eur
Cena SPOLU bez DPH	13 700,00 Eur
<u>DPH 20%</u>	<u>2 740,00 Eur</u>
Celková cena s DPH	16 440,00 Eur

5.3 Cena „OAD“ občasného autorského dozoru:

Cena Zmluvy o dielo bez DPH	3 400,00 Eur
Cena Dodatku č. 2 bez DPH	0,00 Eur
Cena SPOLU bez DPH	3 400,00 Eur
<u>DPH 20%</u>	<u>680,00 Eur</u>
Celková cena s DPH	4 080,00 Eur

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je vypracovaný v 5 vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží po 3 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží po 2 vyhotovenia Dodatku č. 2.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného Dodatku č. 2 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne dňa2.7.-11-2020

Za Objednávateľa:

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

V Šamoríne dňa ..2.5.-11-2020

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Peter Polák
konateľ ESP Consult, s.r.o.
splnomocnený zástupca