

Dohoda o urovnání sporných nároků

uzatvorená podľa § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)

medzi:

Objednávateľ:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Zastúpený:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO:	36 126 624
DIČ:	2021613275
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :	DM ELSAD s.r.o.
Sídlo:	SNP 844, 018 51 Nová Dubnica
Zastúpený:	Dušan Hošťák, konateľ spoločnosti
IČO :	45498547
DIČ:	2023041361
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN :	SK47 0900 0000 0050 2906 2515
Názov a číslo registra :	OR OS Trenčín, Oddiel Sro, vložka 23088/R

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Účastníci dohody“)

Účastníci dohody sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o urovnání sporných nároků (ďalej len „dohoda“):

Článok 1

Sporné práva a povinnosti

1. Dňa 20.07.2019 nadobudla účinnosť **Zmluva o dielo č. 2019/0714 zo dňa 17.07.2019** s predmetom plnenia spočívajúcim v zhotovení diela " Hokejová akadémia": Premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámstie: stavebné práce" (ďalej len „Zmluva“) medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, na základe ktorej bol založený zmluvný vzťah na realizáciu diela v zmysle Zmluvy. K Zmluve bol dňa 13.12.2019

U

uzatvorený Dodatok č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18.12.2019 (ďalej len „Dodatok č. 1“).

2. V zmysle článku V ods. 5.1 Zmluvy v znení Dodatku č. 1 bol Zhotoviteľ zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo v termíne do 30.04.2020. K odovzdaniu diela na základe preberacieho protokolu došlo dňa 31.08.2020
3. V zmysle článku V ods. 5.2 Zmluvy v znení dodatku č. 1 počas trvania prekážky na strane Objednávateľa nedochádza k omeškaniu s plnením predmetu zmluvy na strane Zhotoviteľa.
4. Predmet Zmluvy bol priamo viazaný na realizáciu prác na prekládke technológie kotolne a tým aj na realizáciu regulačnej stanice plynu a novej plynovej prípojky. Až po napojení kotolne na plyn bolo možné stavebne realizovať niektoré časti stavebných prác. V čase uzatvorenia Zmluvy neboli presne špecifikované podmienky zo strany SPP pre realizáciu plynovej prípojky a regulačnej stanice plynu. Zároveň bolo úplné dokončenie predmetu Zmluvy prepojené s realizáciou stavebných prác na energokanáli, u ktorých tiež došlo k posunu termínu realizácie diela. Danú zmenu okolností Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.
5. Vzhľadom na Zmluvou v znení Dodatku č. 1 stanovený termín na zhotovenie diela do 30. 4. 2020 bolo nutné lehotu dodania predmetu Zmluvy predĺžiť o čas, ktorý je potrebný na realizáciu súvisiacich stavebných prác.
6. Zmena termínu dodania tak vznikla na základe neočakávaných skutočností v čase, kedy bola už platná a účinná Zmluva. V čase vyhlásenia verejného obstarávania neboli tieto skutočnosti známe a nebolo ich možné ani predvídať. Bolo preto potrebné zabezpečiť dostatočný časový rozsah na realizáciu celého diela. Zmena termínu dodania vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

Článok 2

Predmet dohody

1. Účastníci dohody vyhlasujú, že nakoľko medzi nimi existujú sporné práva a povinnosti, majú eminentný záujem usporiadať takto vzniknuté sporné nároky a navzájom si tieto sporné nároky uznávajú.
2. Účastníci dohody ďalej vyhlasujú, že Zhotoviteľ bol z dôvodu uvedeného v čl. 1 ods. 4 dohody s odkazom čl. 1 ods. 3 dohody povinný zhotoviť dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade so Zmluvou v znení Dodatku č. 1 a tejto dohody **najneskôr do 31.08.2020**, pričom v uvedenej lehote bol povinný protokolárne odovzdať celé uskutočnené dielo, odstrániť všetky prípadné chyby diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávacom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa diela.

3. Účastníci dohody vyhlasujú, že dodržaním lehoty dodania diela podľa predchádzajúceho odseku sú ich sporné nároky v súvislosti s termínom plnenia vysporiadané a nebudú voči sebe uplatňovať žiadne ďalšie nároky z uvedeného vyplývajúce.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Účastníkov dohody a účinnosť v nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia podľa platnej právnej úpravy. Účastníci dohody berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto dohody lehote do troch mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu dohody nedošlo.
2. Dohoda je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
3. Účastníci dohody vyhlasujú, že si text tejto dohody riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto dohody a na znak súhlasu ju podpísali.

V Trenčíne dňa 29-10-2020

V dne 31. 09. 2020

Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

.....
Dušan Hošťák
konateľ DM ELSAD s.r.o.