

## Dohoda o urovnaní sporných nárokov

uzatvorená podľa § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)

medzi:

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Trenčiansky samosprávny kraj</b>
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Zastúpený:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO:	36 126 624
DIČ:	2021613275
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“ )

a

<b>Zhotoviteľ :</b>	<b>BYTAS, s.r.o.</b>
Sídlo:	E. Stárka 16 911 05 Trenčín
Zastúpený:	Zuzana Kehlová, konateľka spoločnosti
IČO :	31673112
DIČ:	2020526354
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN :	SK56 3100 0000 0042 5008 2107
Názov a číslo registra :	OR OS Trenčín, Oddiel Sro, vložka 15010/R

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Účastníci dohody“)

Účastníci dohody sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o urovnaní sporných nárokov (ďalej len „**dohoda**“):

## **Článok 1**

### **Sporné práva a povinnosti**

1. Dňa 19.07.2019 nadobudla účinnosť **Zmluva o dielo č. 2019/0710 zo dňa 17.07.2019** s predmetom plnenia spočívajúcim v zhotovení diela ""Hokejová akadémia. Premiestnenie technológie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámotie : stavebné práce“ (ďalej len „Zmluva“) medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, na základe ktorej bol založený zmluvný vzťah na realizáciu diela v zmysle Zmluvy. K Zmluve bol dňa 13.12.2019 uzatvorený Dodatok č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18.12.2019 (ďalej len „Dodatok č. 1“).
2. V zmysle článku V ods. 5.1 Zmluvy v znení Dodatku č. 1 bol Zhotoviteľ povinný zhotoviť dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou najneskôr do 31.05.2020, pričom stavebné práce mali byť ukončené do 30.04.2020. K odovzdaniu diela na základe preberacieho protokolu vrátane revíznej a skúšobnej dokumentácie došlo dňa 31.08.2020, pričom stavebné práce boli ukončené k 31.07.2020.
3. V zmysle článku V ods. 5.2 a 5.4 Zmluvy v znení Dodatku č. 1 bol Zhotoviteľ povinný realizovať predmet Zmluvy v súlade a v koordinácii s ostatnými stavebnými prácami a zároveň počas trvania prekážky na strane Objednávateľa nedochádza k omeškaniu s plnením predmetu Zmluvy na strane Zhotoviteľa.
4. Predmet Zmluvy bol priamo viazaný na realizáciu stavebných prác na stavbe „Premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámotie“ a na realizáciu novej regulačnej stanice plynu a prípojky plynu. Tieto boli predmetom samostatnej zákazky. Až po realizácii týchto stavieb bolo možné vykonať napojenie novej kotolne na dodávku plynu a vykonať všetky súvisiace skúšky. V čase uzatvorenia Zmluvy neboli presne špecifikované podmienky zo strany SPP pre realizáciu plynovej prípojky a regulačnej stanice plynu.
5. Vzhľadom na Zmluvou v znení Dodatku č. 1 stanovený termín na zhotovenie diela do 31.05.2020 bolo nutné predĺžiť i lehotu dodania predmetu Zmluvy o čas, ktorý bol potrebný na realizáciu súvisiacich stavebných prác.
6. Zmena termínu dodania tak vznikla na základe neočakávaných skutočností v čase, kedy bola už platná a účinná Zmluva. V čase vyhlásenia verejného obstarávania neboli tieto skutočnosti známe a nebolo ich možné ani predvídať. Bolo preto potrebné zabezpečiť dostatočný časový rozsah na realizáciu celého diela. Zmena termínu dodania vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

## **Článok 2**

### **Predmet dohody**

1. Účastníci dohody vyhlasujú, že nakoľko medzi nimi existujú sporné práva a povinnosti, majú eminentný záujem usporiadať takto vzniknuté sporné nároky a navzájom si tieto sporné nároky uznávajú.

2. Účastníci dohody ďalej vyhlasujú, že Zhotoviteľ bol z dôvodu uvedeného v čl. 1 ods. 4 dohody s odkazom čl. 1 ods. 3 dohody povinný zhotoviť dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade so Zmluvou v znení Dodatku a tejto dohody a v súlade s jeho ponukou najneskôr do 31.08.2020, pričom v uvedenej lehote bol povinný protokolárne odovzdať celé uskutočnené dielo, odstrániť všetky prípadné chyby diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávanom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa diela nasledovne:

a. Stavebné práce mal povinnosť ukončiť k 31.07.2020

b. Potrebné revízie a skúšky mal povinnosť zaistiť do 31.08.2020

Konečný termín odovzdania celého diela vrátane revíznej a skúšobnej dokumentácie bol 31.08.2020.

3. Účastníci dohody vyhlasujú, že dodržaním lehoty dodania diela podľa predchádzajúceho odseku 2 sú ich sporné nároky v súvislosti s časom plnenia diela vysporiadané a nebudú voči sebe uplatňovať žiadne ďalšie nároky z uvedeného vyplývajúce.

### Článok 3

#### Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Účastníkov dohody a účinnosť v nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia podľa platnej právnej úpravy. Účastníci dohody berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto dohody lehote do troch mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu dohody nedošlo.
2. Dohoda je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
3. Účastníci dohody vyhlasujú, že si text tejto dohody riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto dohody a na znak súhlasu ju podpísali.

V Trenčíne dňa ..... 29.10. 2020 .....

V Trenčíne dňa ..... 31.08.2020 .....

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....  
Ing. Jaroslav Baška  
predseda TSK

.....  
Zuzana Kehlová  
konateľka