

Dohoda o urovnání sporných nároků

uzatvorená podľa § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)

medzi:

Objednávateľ:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Zastúpený:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO:	36 126 624
DIČ:	2021613275
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ :	MPI Company s.r.o.
Sídlo:	Dobrá 1197 914 01 Trenčianska Teplá
Zastúpený:	Miroslav Pieron, konateľ spoločnosti
IČO :	47601060
DIČ:	2024004444
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN :	SK17 0900 0000 0051 4370 8228
Názov a číslo registra :	OR OS Trenčín, Oddiel Sro, vložka 29876/R

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Účastníci dohody“)

Účastníci dohody sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o urovnání sporných nároků (ďalej len „**dohoda**“):

Článok 1

Sporné práva a povinnosti

1. Dňa 20.07.2019 nadobudla účinnosť **Zmluva o dielo č. 2019/0713 zo dňa 17.07.2019** s predmetom plnenia spočívajúcim v zhotovení diela "Hokejová akadémia: Premiestnenie strojovne VZT v školskom areáli Trenčín - Zámotie : stavebné práce" (ďalej len „Zmluva“) medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, na základe ktorej bol založený zmluvný vzťah na realizáciu diela v zmysle Zmluvy.
2. V zmysle článku V ods. 5.1 Zmluvy bol Zhotoviteľ povinný zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo v termíne 4 mesiace odo dňa prevzatia staveniska v súlade s harmonogramom stavebných prác, ktorý je prílohou Zmluvy, t.j. do 19. 11. 2019 . K odovzdaniu diela na základe preberacieho protokolu došlo dňa 31.08.2020.
3. V zmysle článku 5.2 Zmluvy počas trvania prekážky na strane Objednávateľa nedochádza k omeškaniu s plnením predmetu zmluvy na strane Zhotoviteľa.
4. Predmet Zmluvy bol priamo viazaný na realizáciu stavebných prác na priamo súvisiacej stavbe „Premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámotie“. Na túto zmenu nadväzujú ďalšie stavebné práce, od ktorých priamo závisí realizácia predmetu Zmluvy. Realizácia stavebných prác na premiestnení technológie kotolne bola pozastavená z dôvodu realizácie samostatnej zákazky regulačnej stanice plynu a prípojky plynu. Bez pripojenia kotolne na plyn nebolo možné ukončenie prác na premiestnení technológie VZT, keďže bolo nutné prepojiť a otestovať prepojenie s plne funkčnou dodávkou teplej úžitkovej vody. V čase uzatvorenia Zmluvy neboli presne špecifikované podmienky zo strany SPP pre realizáciu plynovej prípojky a regulačnej stanice plynu. Až po úplnom ukončení prác na technológii VZT bolo možné ukončenie stavebných prác na objekte strojovne. Bolo tak nutné predĺžiť i lehotu dodania predmetu Zmluvy o čas, ktorý bol potrebný na realizáciu súvisiacich stavebných prác.
5. Zmena termínu dodania tak vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

Článok 2

Predmet dohody

1. Účastníci dohody vyhlasujú, že nakoľko medzi nimi existujú sporné práva a povinnosti, majú eminentný záujem usporiadať takto vzniknuté sporné nároky a navzájom si tieto sporné nároky uznávajú.
2. Účastníci dohody ďalej vyhlasujú, že Zhotoviteľ bol z dôvodu uvedeného v čl. 1 ods. 4 tejto dohody s odkazom čl. 1 ods. 3 dohody povinný zhotoviť dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade so Zmluvou v znení tejto dohody **najneskôr do 31.08.2020**, pričom v uvedenej lehote bol povinný protokolárne odovzdať celé uskutočnené dielo,

odstrániť všetky prípadné chyby diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávacom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa diela.

3. Účastníci dohody vyhlasujú, že dodržaním lehoty dodania diela podľa predchádzajúceho odseku sú ich sporné nároky v súvislosti s termínom plnenia predmetu Zmluvy vysporiadané a nebudú voči sebe uplatňovať žiadne ďalšie nároky z uvedeného vyplývajúce.

Článok 3 **Záverečné ustanovenia**

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Účastníkov dohody a účinnosť v nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia podľa platnej právnej úpravy. Účastníci dohody berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto dohody lehote do troch mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu dohody nedošlo.
2. Touto dohodou sa ruší dohoda o urovnaní sporných nárokov č. 2020/0423 uzatvorená dňa 29.10.2020 Účastníkmi dohody.
3. Dohoda je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
4. Účastníci dohody vyhlasujú, že si text tejto dohody riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto dohody a na znak súhlasu ju podpísali.

V Trenčíne dňa v Trenčíne, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

.....
Miroslav Pieron
konateľ MPI Company s.r.o.