

Dohoda o urovnaní sporných nárokov

uzatvorená podľa § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)

medzi:

Objednávateľ:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Zastúpený:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO:	36 126 624
DIČ:	2021613275
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ :	BYTTHERM, s.r.o.
Sídlo:	Hollého 148/46 957 01 Bánovce nad Bebravou
Zastúpený:	Anton Haňo, konateľ spoločnosti
IČO :	314 46 639
DIČ:	2020416849
Bankové spojenie:	VÚB Banka, a.s.
IBAN :	SK81 0200 0000 0000 1080 4192
Názov a číslo registra :	OR OS Trenčín, Oddiel Sro, vložka 1045/R

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Účastníci dohody“)

Účastníci dohody sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o urovnaní sporných nárokov (ďalej len „**dohoda**“):

Článok 1

Sporné práva a povinnosti

1. Dňa 10.09.2019 nadobudla účinnosť **Zmluva o dielo č. 2019/0792 zo dňa 06.09.2019** s predmetom plnenia spočívajúcim v zhotovení diela "Hokejová akadémia: Rekonštrukcia havarijného stavu centrálnych rozvodov v školskom areáli Trenčín - Zámostie : stavebné práce" (ďalej len „Zmluva“) medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, na základe ktorej bol založený zmluvný vzťah na realizáciu diela v zmysle Zmluvy. K Zmluve bol dňa 13.12.2019 uzatvorený Dodatok č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18.12.2019 (ďalej len „Dodatok č. 1“).
2. V zmysle článku V ods. 5.1 Zmluvy v znení Dodatku č. 1 bol Zhotoviteľ povinný zhotoviť dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou najneskôr do 30.04.2020. K odovzdaniu diela na základe preberacieho protokolu došlo dňa 31.08.2020.
3. V zmysle Zmluvy počas trvania prekážky na strane Objednávateľa nedochádza k omeškaniu s plnením predmetu Zmluvy na strane Zhotoviteľa.
4. Predmet Zmluvy bol priamo viazaný na realizáciu prác na prekládke technológie kotelne a tým aj na realizáciu regulačnej stanice plynu a novej plynovej prípojky. Až po napojení kotolne na plyn bolo možné stavebne realizovať niektoré časti stavebných prác. V čase uzatvorenia Zmluvy neboli presne špecifikované podmienky zo strany SPP pre realizáciu plynovej prípojky a regulačnej stanice plynu. Zároveň bolo úplné dokončenie predmetu Zmluvy prepojené s realizáciou stavebných prác na energokanáli.
5. Vzhľadom na Zmluvou v znení Dodatku č. 1 stanovený termín na zhotovenie diela do 30.04.2020 bolo nutné predĺžiť i lehotu dodania predmetu Zmluvy o čas, ktorý bol potrebný na realizáciu súvisiacich stavebných prác.

6. Zmena termínu dodania tak vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

Článok 2

Predmet dohody

1. Účastníci dohody vyhlasujú, že nakoľko medzi nimi existujú sporné práva a povinnosti, majú eminentný záujem usporiadať takto vzniknuté sporné nároky a navzájom si tieto sporné nároky uznávajú.
2. Účastníci dohody ďalej vyhlasujú, že Zhotoviteľ bol z dôvodu uvedeného v čl. 1 ods. 4 dohody s odkazom čl. 1 ods. 3 dohody povinný zhotoviť dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade so Zmluvou v znení Dodatku č. 1 a tejto dohody **najneskôr do 31.08.2020**, pričom v uvedenej lehote bol povinný protokolárne odovzdať celé uskutočnené dielo, odstrániť všetky prípadné chyby diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávacom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa diela.
3. Účastníci dohody vyhlasujú, že dodržaním lehoty dodania diela podľa predchádzajúceho odseku sú ich sporné nároky v súvislosti s termínom plnenia predmetu Zmluvy vysporiadané a nebudú voči sebe uplatňovať žiadne ďalšie nároky z uvedeného vyplývajúce.

Článok 3

Záverčné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Účastníkov dohody a účinnosť v nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia podľa platnej právnej úpravy. Účastníci dohody berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto dohody lehote do troch mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu dohody nedošlo.
2. Touto dohodou sa ruší dohoda o urovnaní sporných nárokov č. 2020/0422 uzatvorená dňa 29.10.2020 Účastníkmi dohody.

3. Dohoda je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
4. Účastníci dohody vyhlasujú, že si text tejto dohody riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto dohody a na znak súhlasu ju podpísali.

V Trenčíne dňa 30. 11. 2020

V Bratislave dňa 30. 11. 2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

.....
Anton Haňo
BYTTHERM, s.r.o.