

## Dohoda o urovnaní sporných nárokov

uzatvorená podľa § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)

medzi:

### **Objednávateľ:**

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

### **Trenčiansky samosprávny kraj**

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Ing. Jaroslav Baška, predseda

36 126 624

2021613275

Štátna pokladnica

SK51 8180 0000 0070 0050 4489

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“ )

a

### **Zhotoviteľ :**

Sídlo:

Zastúpený:

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN :

Názov a číslo registra :

### **BYTAS, s.r.o.**

Ľ. Stárka 16

911 05 Trenčín

Zuzana Kehlová, konateľka spoločnosti

31673112

2020526354

Prima banka Slovensko, a.s.

SK56 3100 0000 0042 5008 2107

OR OS Trenčín, Oddiel Sro, vložka 15010/R

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „**Účastníci dohody**“)

Účastníci dohody sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o urovnaní sporných nárokov (ďalej len „**dohoda**“):

## **Článok 1**

### **Sporné práva a povinnosti**

1. Dňa 19.07.2019 nadobudla účinnosť **Zmluva o dielo č. 2019/0791 zo dňa 6.09.2019** s predmetom plnenia spočívajúcim v zhotovení diela "Hokejová akadémia": Rekonštrukcia energetických rozvodov a VZT bazén v školskom areáli Trenčín - Zámotie: stavebné práce" (ďalej len „Zmluva“) medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, na základe ktorej bol založený zmluvný vzťah na realizáciu diela v zmysle Zmluvy. K Zmluve bol dňa 13.12.2019 uzatvorený Dodatok č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18.12.2019 (ďalej len „Dodatok č. 1“).
2. V zmysle článku V ods. 5.1 Zmluvy v znení Dodatku č. 1 bol Zhotoviteľ povinný zhotoviť dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou najneskôr do 31.05.2020, pričom stavebné práce mali byť ukončené do 30.04.2020. K odovzdaniu diela vrátane revíznej a skúšobnej dokumentácie na základe preberacieho protokolu došlo dňa 31.08.2020, pričom stavebné práce boli ukončené k 31.7.2020.
3. V zmysle článku V ods. 5.2 a 5.4 Zmluvy v znení Dodatku č. 1 bol Zhotoviteľ povinný realizovať predmet Zmluvy v súlade a v koordinácii s ostatnými stavebnými prácami a zároveň počas trvania prekážky na strane Objednávateľa nedochádzať k omeškaniu s plnením predmetu Zmluvy na strane Zhotoviteľa.
4. Predmet Zmluvy bol priamo viazaný na realizáciu stavebných prác na stavbe „Premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámotie“ a na realizáciu novej regulačnej stanice plynu a prípojky plynu. Tieto boli predmetom samostatnej zákazky. Až po realizácii týchto stavieb bolo možné vykonať napojenie novej kotolne na dodávku plynu a vykonať všetky súvisiace skúšky. V čase uzatvorenia Zmluvy neboli presne špecifikované podmienky zo strany SPP pre realizáciu plynovej prípojky a regulačnej stanice plynu.
5. Vzhľadom na Zmluvou v znení Dodatku č. 1 stanovený termín na zhotovenie diela do 31.05.2020 bolo nutné predĺžiť i lehotu dodania predmetu Zmluvy o čas, ktorý bol potrebný na realizáciu súvisiacich stavebných prác.
6. Zmena termínu dodania tak vznikla na základe neočakávaných skutočností v čase, kedy bola už platná a účinná Zmluva. V čase vyhlásenia verejného obstarávania neboli tieto skutočnosti známe a nebolo ich možné ani predvídať. Bolo preto potrebné zabezpečiť dostatočný časový rozsah na realizáciu celého diela. Zmena termínu dodania vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

## **Článok 2**

### **Predmet dohody**

1. Účastníci dohody vyhlasujú, že nakoľko medzi nimi existujú sporné práva a povinnosti, majú eminentný záujem usporiadať takto vzniknuté sporné nároky a navzájom si tieto sporné nároky uznávajú.

2. Účastníci dohody ďalej vyhlasujú, že Zhotoviteľ bol z dôvodu uvedeného v čl. 1 ods. 4 dohody s odkazom čl. 1 ods. 3 dohody povinný zhotoviť dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade so Zmluvou v znení Dodatku a tejto dohody a v súlade s jeho ponukou najneskôr do 31.08.2020, pričom v uvedenej lehote bol povinný protokolárne odovzdať celé uskutočnené dielo, odstrániť všetky prípadné chyby diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávanom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa diela nasledovne:
  - a. Stavebné práce mal povinnosť ukončiť k 31.07.2020
  - b. Potrebné revízie a skúšky mal povinnosť zaistiť do 31.08.2020

Konečný termín odovzdania celého diela vrátane revíznej a skúšobnej dokumentácie bol 31.08.2020.

3. Účastníci dohody vyhlasujú, že dodržaním lehoty dodania diela podľa predchádzajúceho odseku 2 sú ich sporné nároky v súvislosti s časom plnenia diela vysporiadané a nebudú voči sebe uplatňovať žiadne ďalšie nároky z uvedeného vyplývajúce.

### Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Účastníkov dohody a účinnosť v nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia podľa platnej právnej úpravy. Účastníci dohody berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto dohody lehote do troch mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu dohody nedošlo.
2. Dohoda je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
3. Účastníci dohody vyhlasujú, že si text tejto dohody riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto dohody a na znak súhlasu ju podpísali.

V Trenčíne dňa 29.10.2020

V Trenčíne dňa 31.08.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav Baška  
predseda TSK

Zuzana Kehlová  
konateľka