

## Dodatok č. 1

k Zmluve na výkon stavebného dozoru č. 2019/0944 uzatvorenej zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a doplnkov.

### I. Zmluvné strany

<b>Objednávateľ</b>	<b>Trenčiansky samosprávny kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
<b>Štatutárny orgán:</b>	Ing. Jaroslav Baška, predseda
<b>IČO:</b>	36126624
<b>DIČ:</b>	2021613275
<b>Bankové spojenie:</b>	Štátna pokladnica
<b>IBAN:</b>	SK80 8180 0000 0070 0050 4489

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

<b>Poskytovateľ</b>	<b>Peter Baštuga - DIBAS</b>
<b>Sídlo:</b>	M. Kukučina 808/5, 018 61 Beluša
<b>Štatutárny orgán:</b>	Peter Baštuga
<b>IČO:</b>	50449541
<b>DIČ:</b>	1040497579
<b>IČ DPH:</b>	nie je platcom DPH
<b>Zapísaný v ŽR SR:</b>	Považská Bystrica, číslo: 330-23097
<b>Bankové spojenie:</b>	
<b>IBAN:</b>	
<b>Kontaktná osoba:</b>	Peter Baštuga
<b>Tel.:</b>	

(ďalej len „Poskytovateľ“)

### PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 4.10.2019 Zmluvu o dielo na výkon stavebného dozoru počas celej doby realizácie stavby „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“ – sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu podľa Objednávateľom predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „Zmluva“).
- 2) Zmluva bola uzatvorená v prestavanosti stavby menej ako 50% a zohľadňuje stav, v akom bola stavba v čase začatia výkonu stavebného dozoru poskytovateľom. Cena za poskytnutie služby bola stanovená v zmysle predloženej projektovej dokumentácie a predpokladaného času realizácie. Následne boli na základe postupne zisťovaných skutočností pri odkrývaní architektonických konštrukcií a na ne nadväzujúcich požiadaviek Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne riešené zmeny v projektovej dokumentácii, technických riešeniach a technologických

postupoch stavebných prác, ktoré mali za následok uzatvorenie Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 2018/0352 s generálnym zhotoviteľom stavebných prác. Dodatok nadobudol účinnosť 3.3.2020. Dodatkom sa navyšuje zmluvná cena diela o 39,51% a predlžuje sa trvanie stavebných prác o 6 mesiacov. Tieto okolnosti menia podmienky, za ktorých bola uzatvorená zmluva na výkon stavebného dozoru čo sa týka rozsahu poskytovaných služieb.

- 3) Na základe čl. X. bod 4. Zmluvy sa cena za výkon stavebného dozoru Dodatkom zvyšuje o 39,51%, t.j. o cenu stavebných prác podľa Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo na stavebné práce.
- 4) Dohodnutá odmena vo výške 0,86% z ceny stavebných prác zostáva nezmenená.
- 5) V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 1, písmeno c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Ide o doplňujúce práce, ktorých potreba vznikla v čase, kedy bola už platná a účinná Zmluva.

## II.

### Predmet dodatku č. 1

- 1) V odseku V. Lehoty plnenia záväzkov, článok 1. sa mení z dôvodu zmeny zmluvy so zhotoviteľom stavebných prác a novo znie:

„Poskytovateľ sa zaväzuje, že kontrolnú činnosť, dojednanú podľa článku II a článku III tejto Zmluvy, bude vykonávať v čase od odovzdania staveniska stavby až po protokolárne odovzdanie a prevzatie stavby bez väd a nedorobkov v zmysle podmienok uzatvorenej Zmluvy o dielo a jej dodatkov, vrátane jej vykonávania počas plynutia záručných lehôt vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo, ak objednávateľ uplatní písomne právo reklamácie, a to v dohodnutých termínoch.

- 2) Odsek VI. Odmena, článok 2. sa mení z dôvodu zmeny rozsahu poskytovaných služieb podľa tohto dodatku a novo znie:

Cena bez DPH	16 741,20 Eur
DPH 20%	0,00 Eur
Cena celkom	16 741,20 Eur

Rekapitulácia ceny diela:	
Cena podľa Zmluvy .....	12 000,00 Eur
Cena podľa tohto Dodatku č. 1 .....	4 741,20 Eur
Nová celková cena diela .....	16 741,20 Eur

## III.

### Záverečné dojednania

- 1) Zmluva na výkon stavebného dozoru sa v ostatných ustanoveniach nemení.
- 2) Tento dodatok sa riadi zákonmi Slovenskej republiky.

- 3) Dodatok č. 1 k Zmluve na výkon stavebného dozoru je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Poskytovateľa a dve vyhotovenia pre Objednávateľa.
- 4) Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa

V Trenčíne, dňa .....23.....05. 2020

Za Objednávateľa:

.....  
Ing. Jaroslav Baška  
predseda

V Beluši, dňa .....24.5.2020.....

Za Poskytovateľa:

.....  
Peter Baštuga