

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo na zákazku č. 2018/0870 Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre – Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, Úsek: Partizánske – Zemianske Kostoľany zo dňa 22.11.2018 (ďalej v texte len „dodatok“ v príslušnom tvare).

Zmluvné strany :

Objednávateľ

Obchodné meno:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
zastúpený:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
osoba oprávnená na rokovanie:	Mgr. Radovan Hladký, projektový manažér
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:	emPulse, s. r. o.
Sídlo:	Revolučná 10, 010 01 Žilina
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Miloš Martinka, konateľ
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK 49 0200 0000 0029 4051 5556
IČO:	44 763 247
DIČ:	2022824287
IČ DPH:	SK2022824287
Registrácia:	v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 51278/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo na zákazku Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre – Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, Úsek: Partizánske – Zemianske Kostoľany zo dňa 22.11.2018 (ďalej v texte len „zmluva“ v príslušnom tvare), v tomto znení:

Článok 1

Predmet dodatku

1. Súčasťou dokladov potrebných k predloženiu žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad je aj projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorej podrobný obsah a rozsah je špecifikovaný v Prílohe č. 1 zmluvy. Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj polohopisné a výškopisné zameranie územia s overenými sieťami. Vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky - veľké množstvo snehu, nebolo možné v niektorých miestach zmerať reálne hodnoty, nakoľko výška snehu znemožňovala presnú lokalizáciu objektov pod ním. Nemožnosť dodržania zmluvne dohodnutého termínu na odovzdanie návrhu PD objednávateľovi bola čiastočne ovplyvnená aj skutočnosťou, že objednávateľ oznámil zhotoviteľovi trasu cyklotrasy mailom dňa 05.12.2018.

2. Vzhľadom na rozsah prác ešte potrebných na dopracovanie návrhu PD a jeho doručenie objednávateľovi, ako aj vzhľadom na dĺžku zákonných lehôt súvisiacich s územným konaním, nie je reálne zabezpečiť v zmluvne dohodnutom termíne odovzdanie objednávateľovi tak právoplatného územného rozhodnutia ako aj vykonanie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov. Nakoľko vyššie uvedené skutočnosti nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán, projektová rada zriadená k projektu s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“ odsúhlasila na zasadnutí dňa 18.02.2019 predĺženie termínov na odovzdanie diela v zmysle uzatvorenej zmluvy o 23 dní.
3. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
4. S odkazom na body 1. a 2. tohto Článku tohto dodatku sa pôvodný text zmluvy v článku VII. označenom ako : TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY bod 7.1 vypúšťa a nahrádza sa týmto novým textom:
„7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť návrh PD v jednom vyhotovení v tlačenej forme a 3x v digitálnej forme na CD, resp. DVD alebo inom pamäťovom médiu do sídla objednávateľa najneskôr 19.03.2019.“
5. S odkazom na body 1., 2. a 4. tohto Článku tohto dodatku sa pôvodný text zmluvy v článku VII. označenom ako : TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY bod 7.5 vypúšťa a nahrádza sa týmto novým textom:
„7.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať inžiniersku činnosť, t.j. zabezpečiť vydanie právoplatného územného rozhodnutia, vrátane zabezpečenia majetkovoprávneho vysporiadania dotknutých pozemkov najneskôr 16.09.2019.“

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo na zákazku č. 2018/0870 Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre – Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, Úsek: Partizánske – Zemianske Kostoľany zo dňa 22.11.2018 - v platnosti bez zmien.
2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Predmetný dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne, dňa.....21-02-2019.....

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj

V Žiline, dňa.....20-02-2019.....

Dodávateľ:
emPulse, s.r.o., Žilina

emPulse, s.r.o.
lučná 10
010 01 Žilina

Ing. Jaroslav Baška, predse a

Ing. Miloš Martinka,